



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS DE REFERÊNCIA							MARÇO, 2021		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Nº	TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A EMEF FRANCISCO DE ASSIS				TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI			DATA INICIAL	DATA FINAL	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra			1	01/09/2020	01/12/2020
TOMADA DE PREÇOS		02-2019-02 FME		ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA			2	30/04/2021	20/08/2021
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra				
CAIXA	R\$ 395.750,00	R\$ 50.753,24	12,82	01/09/2020	20/08/2021				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A EMEF FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 395.750,00	R\$ 50.753,24		01/09/2020	20/08/2021				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Nº	TERMOS ADITIVOS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS D ESCOLAS DE UMA SALA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR 22299/2014, FIRMADO ENTRE FNDE/MEC E A PMA				IDEAL CONSTRUTORA EIRELI			DATA INICIAL	DATA FINAL	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra			1	15/03/2018	15/09/2018
CONCORRÊNCIA		02/2017 - 03		ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA			2	15/09/2018	15/03/2019
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	3	15/03/2019	15/09/2019	
FNDE	R\$ 930.418,37	EM EXECUÇÃO	R\$ 14,05	15/09/2017	15/06/2021	4	15/09/2019	15/03/2020	
OBJETOS LOTE	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	15/03/2020 30/06/2021			
EMEF DR ACY PEREIRA DE JESUS	R\$ 930.418,37	R\$ 130.699,33	14,05	15/09/2017	15/06/2021				