



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ  
CNPJ. 01.613.194/0001-63  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MÊS DE REFERÊNCIA					JULHO, 2023					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DRA ACY DE JESUS BARROS E EMEF FRANCISCO DE FARIAS						GRANDE CONSTRUTORA LTDA - ME		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATÓRIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra					
001/2023-02 FME		20230055			ZONA RURAL, ANAPU/PA					
1		24/02/2023	24/08/2023							
2										
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 4	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra			
FNDE	R\$ 1.798.416,40	R\$ 258.252,59	R\$ 993.208,68	35,45%		24/02/2023	24/08/2023			
EMEF DR ACY	R\$ 1.346.054,01	147.470,14	763.689,97	10,96%	56,74%	24/02/2023	24/08/2023			
EMEF FRANCISCO DE FARIAS	R\$ 452.362,39	110.782,45	229.518,71	24,49%	50,74%	24/02/2023	24/08/2023			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MÊS DE REFERÊNCIA					JULHO, 2023					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED						C D CASTRO CONSTRUTORA LTDA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra					
TOMADA DE PREÇO 006/2022 - 02 FME		20220144			RUA DOIS BAIRRO NOVO PANORAMA ZONA URBANA ANAPU/PA					
1		19/07/2022	18/07/2024							
2										
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 7	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra			
PRÓPRIO - FMS	R\$ 2.738.530,52	158.609,89	1.232.502,71	5,79%	45,01%	19/07/2022	18/07/2024			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	R\$ 2.738.530,52	R\$ 158.609,89				19/07/2022	18/07/2024			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA					JULHO, 2023				



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ  
CNPJ. 01.613.194/0001-63  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Nº	TERMOS ADITIVOS			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DAS ESCOLAS EMEF IRMÃ SERAFINA E EMEF VENCESLAU BRÁS						CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA		DATA INICIAL	DATA FINAL		
PROCESSO LICITATORIO		CONTRATO				Local de Execução da Obra			1	28/06/2023	27/07/2024
TP 003.2023-02 FME		20220144				RUA DOIS BAIRRO NOVO PANORAMA ZONA URBANA ANAPU/PA			2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 1	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra				
FUNDEB	R\$ 1.978.257,71	R\$ 195.254,04	R\$ 195.254,04	19,29%		28/06/2023	27/07/2024				
EMEF VENCESLAU BRAS	R\$ 1.012.440,06	195.254,04	195.254,04	19,29%	56,74%	28/06/2023	24/08/2023				
EMEF IRMÃ SERAFINA	R\$ 974.915,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	28/06/2023	24/08/2023				

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS DE REFERÊNCIA

JULHO, 2023

Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Nº	TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO DE 800 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA NA VILA ISABEL, E EXECUÇÃO DE 560 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, SARJETA E MEIO FIO NA VILA SURUBIM ANAPU/PA						C T M BRASIL CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA		DATA INICIAL	DATA FINAL		
PROCESSO LICITATORIO		CONTRATO				Local de Execução da Obra			1	10/10/2022	07/05/2023
TP 001/2022 - 02 PMA		20220097				ZONA RURAL - ANAPU/PA			2	08/05/2023	05/12/2023
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 2	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra				
PRÓPRIO - FMS	R\$ 1.249.388,02	R\$ 81.536,08	220.017,23	14,53%	17,61%	09/03/2022	09/10/2022				
EXECUÇÃO DE 800 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA NA VILA ISABEL, E EXECUÇÃO DE 560 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, SARJETA E MEIO FIO NA VILA SURUBIM ANAPU/PA	R\$ 1.249.388,02		R\$ 81.536,08			09/03/2022	09/10/2022				