



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA				FEVEREIRO, 2023					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA, CASA DE MAQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA E RECUPERAÇÃO DE PISO KORODUR NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA EM ANAPU/PA					CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO			CONTRATO		Local de Execução da Obra		1	09/02/2023	09/03/2023
CARTA CONVITE 002/2022 - 06 FMS			20220159		ZONA URBANA, ANAPU/PA		2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 4	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS	R\$ 232.977,09	R\$ 25.255,56	232.977,09	10,84%	100,00%	10/08/2022	09/11/2022		
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA, CASA DE MAQUINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA E RECUPERAÇÃO DE PISO KORODUR NO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR DE DEA EM ANAPU/PA		R\$ 232.977,09	R\$ 232.977,09			10/08/2022	<u>09/11/2022</u>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA				FEVEREIRO, 2023					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIS COM EXECUÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANAPU/PA					GRANDE CONSTRUTORA LTDA - ME		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO			CONTRATO		Local de Execução da Obra		1	09/05/2022	07/03/2023
TOMADA DE PREÇO 003/2022 - 02 PMA			20220114		ZONA URBANA DE ANAPU/PA		2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 3	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS	R\$ 448.889,53	R\$ 153.340,66	306.614,08	10,84%	100,00%	09/05/2022	08/10/2022		
REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIS COM EXECUÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANAPU/PA		R\$ 448.889,53	R\$ 153.340,66			09/05/2022	<u>08/10/2022</u>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA				FEVEREIRO, 2023					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
CONCLUSÃO DA EMEF REI SALOMÃO E SÃO LUCAS NA ZONA RURAL DE ANAPU					GRANDE CONSTRUTORA LTDA - ME		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO			CONTRATO		Local de Execução da Obra		1	14/07/2022	13/01/2023
CARTA CONVITE 001/2022-06			20220143		ZONA RURAL, ANAPU/PA		2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 2	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
FNDE	R\$ 311.974,67	R\$ 75.804,84	R\$ 234.182,34	50,84%	75,06%	14/07/2022	14/10/2022		
EMEF SÃO LUCAS	R\$ 192.897,87	R\$ 39.891,28	R\$ 127.370,46	20,7%	66,03%	14/07/2022	14/10/2022		
EMEF REI SALOMÃO	R\$ 119.076,80	R\$ 35.913,56	R\$ 106.811,88	30,2%	89,7%	14/07/2022	14/10/2022		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA				FEVEREIRO, 2023					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
SERVIÇO CONCLUSÃO DE OBRAS DAS ESCOLAS EMEF DR. ACY DE JESUS BARROS PEREIRA, EMEF VENCESLAU BRÁS, EMEF BOA ESPERANÇA, EMEF CRISTO É ESPERANÇA E EMEF JÂNIO QUADROS, INTEGRANTES DOS TERMOS DE COMPROMISSO PAR/SIMEC Nº 22299 E Nº 31129.					C D CASTRO CONSTRUTORA LTDA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATÓRIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra			1	
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022-02 FME		20220200			ZONA RURAL, ANAPU/PA			2	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 2	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
FNDE	R\$ 446.769,90	R\$ 183.205,54	R\$ 286.453,08	41,01%	64,12%	29/11/2022	28/02/2023		
EMEF DR. ACY DE JESUS BARROS	R\$ 170.018,64	R\$ 117.344,97	170.018,64	69,0%	100,00%	29/11/2022	28/02/2023		
EMEF VENCESLAU BRAS	R\$ 49.254,94	R\$ 27.314,25	R\$ 27.314,25	55,5%	55,5%	29/11/2022	28/02/2023		
EMEF BOA ESPERANÇA	R\$ 89.120,19	R\$ 38.546,32	89.120,19	43,3%	100,00%	29/11/2022	28/02/2023		
EMEF CRISTO É A ESPERANÇA	R\$ 89.121,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	0,0%	29/11/2022	28/02/2023		
EMEF JANIO QUADROS	R\$ 49.254,94	R\$ 0,00	0,00	0,0%	0,00%	29/11/2022	28/02/2023		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA				FEVEREIRO, 2023					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra			1	
TOMADA DE PREÇO 004/2022 - 02 FME		20220118			VILA SURUBIM, ZONA RURAL, ANAPU/PA			2	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 2	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS	R\$ 264.321,10	R\$ 130.826,07	264.321,10	49,50%	100,00%	20/05/2022	20/09/2022		
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 264.321,10		R\$ 130.826,07						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA				FEVEREIRO, 2023					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RICARDO JUNIOR					GRANDE CONSTRUTORA LTDA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra			1	
TOMADA DE PREÇO 007/2022 - 02 FME		20220154			RUA QUATRO BAIRRO ALTO BONITO ZONA URBANA ANAPU/PA			2	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 5	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS	R\$ 897.209,00	R\$ 94.384,55	521.400,24	10,52%	58,11%	28/07/2022	27/11/2022		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RICARDO JUNIOR	R\$ 897.209,00		R\$ 94.384,55						