



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA					OUTUBRO, 2020				
Objeto do Projeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ESCOLAS DE UMA E DUAS SALAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR 22299/2014, FIRMADO ENTRE FNDE/MEC E A PMA					Nome do Contratado SIRLEI LIMA DOS SANTOS EIRELI - ME		Nº	TERMOS ADITIVOS	
								DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS		Número do Processo Licitatório 02-2019-02 FME		Local de Execução da Obra ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA		1	17/04/2019	17/04/2020	
						2	17/04/2020	31/12/2020	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	3			
FNDE	R\$ 203.203,68	EM EXECUÇÃO	-	17/04/2019	31/12/2020				
OBJETO	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	-	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra				
EMEF FRANCISCO DE FARIAS	R\$ 32.454,17	R\$ 0,00	-	17/04/2019	31/12/2020				
EMEF REI SALOMÃO	R\$ 93.959,54	R\$ 0,00	-	17/04/2019	31/12/2020				
EMEF ALACID NUNES	R\$ 76.789,77	R\$ 60.894,29	79,30	17/04/2019	31/12/2020				
Objeto do Projeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ESCOLAS DE UMA E DUAS SALAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR 22299/2014, FIRMADO ENTRE FNDE/MEC E A PMA					Nome do Contratado BM CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP		Nº	TERMOS ADITIVOS	
								DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS		Número do Processo Licitatório 02-2019-02 FME		Local de Execução da Obra ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA		1	24/12/2018	24/04/2019	
						2	15/03/2019	15/03/2020	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	3	15/03/2020	31/12/2020	
FNDE	R\$ 227.562,54	R\$ 40.277,01	17,70	23/08/2018	31/12/2020				
EMEF BOA ESPERANÇA	R\$ 50.753,24	R\$ 0,00	-	17/04/2019	31/12/2020				
EMEF RISOLETA NEVES	R\$ 93.695,38	R\$ 0,00	-	17/04/2019	31/12/2020				
EMEF MONTEIRO LOBATO	R\$ 83.113,92	R\$ 40.277,01	48,46	17/04/2019	31/12/2020				



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS D ESCOLAS DE UMA SALA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR 22299/2014, FIRMADO ENTRE FNDE/MEC E A PMA				IDEAL CONSTRUTORA EIRELI		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
							Modalidade da Licitação CONCORRÊNCIA	Número do Processo Licitatório 02/2017 - 03
						2	15/09/2018	15/03/2019
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	3	15/03/2019	15/09/2019
FNDE	R\$ 930.418,37	EM EXECUÇÃO	R\$ 14,05	15/09/2017	31/12/2020	4	15/09/2019	15/03/2020
OBJETOS LOTE	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	5	15/03/2020	31/12/2020
EMEF DR ACY PEREIRA DE JESUS	R\$ 930.418,37	R\$ 130.699,33	14,05	15/09/2017	31/12/2020			