



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MÊS DE REFERÊNCIA					AGOSTO, 2022					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
EXECUÇÃO DE 800 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA NA VILA ISABEL, E EXECUÇÃO DE 560 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, SARJETA E MEIO FIO NA VILA SURUBIM ZONA RURAL - ANAPU/PA						CTM BRASIL CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra					
TOMADA DE PREÇOS		001/2022 - 02 PMA			VILA ISABEL E VILA SURUBIM- ZONA RURAL DE ANAPU					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra	Valor Aplicado Medição 1	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS		R\$ 1.249.388,02	R\$ 38.481,15	R\$ 38.481,15	3,08	3,08	09/03/2022	09/10/2022		
EXECUÇÃO DE 800 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA NA VILA ISABEL, E EXECUÇÃO DE 560 m DE BLOKRET SEXTAVADOS, SARJETA E MEIO FIO NA VILA SURUBIM ZONA RURAL - ANAPU/PA		R\$ 1.249.388,02		R\$ 38.481,15			09/03/2022	09/10/2022		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MÊS DE REFERÊNCIA					AGOSTO, 2022					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RICARDO JUNIOR						GRANDE CONSTRUTORA LTDA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra					
TOMADA DE PREÇOS		007/2022 - 02 FME			RUA QUATRO BAIRRO ALTO BONITO ZONA URBANA ANAPU/PA					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra	Valor Aplicado - Medição 1	Valor Total Aplicado	%		Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS		R\$ 897.209,00	R\$ 100.218,25	R\$ 100.218,25	11,17%	11,17%	28/07/2022	27/11/2022		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RICARDO JUNIOR		R\$ 897.209,00		R\$ 100.218,25			28/07/2022	27/11/2022		