



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÓ
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MÊS DE REFERÊNCIA					MAIO, 2023					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DRA ACY DE JESUS BARROS E EMEF FRANCISCO DE FARIAS						GRANDE CONSTRUTORA LTDA - ME		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATÓRIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra			1	24/02/2023	24/08/2023
001/2023-02 FME		20230055			ZONA RURAL, ANAPU/PA			2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 3	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra			
FNDE	R\$ 1.798.416,40	R\$ 321.140,49	R\$ 734.956,09	30,47%	72,03%	24/02/2023	24/08/2023			
EMEF DR ACY	R\$ 1.346.054,01	238.012,87	616.219,83	12,09	45,78%	24/02/2023	24/08/2023			
EMEF FRANCISCO DE FARIAS	R\$ 452.362,39	R\$ 83.127,62	118.736,26	18,38	26,25%	24/02/2023	24/08/2023			