



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS DE REFERÊNCIA

FEVEREIRO, 2022

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
Execução de 06 muros no entorno das EMEF Venceslau Brás, Francisco de Farias, Santa Júlia, São José II, Santo Antônio e Irmã Serafina localizadas na zona rural do município de Anapu/PA.				C. D CASTRO CONSTRUTORA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS		Número do Processo Licitatório 02-2019-02 FME		Local de Execução da Obra ZONA RURAL DE ANAPU/PA		1		
						2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra			
PRÓPRIO - FME	R\$ 687.566,16	R\$ 681.542,89	99,12	09/11/2021	09/03/2022			
Execução de 06 muros no entorno das EMEF Venceslau Brás, Francisco de Farias, Santa Júlia, São José II, Santo Antônio e Irmã Serafina localizadas na zona rural do município de Anapu/PA.	R\$ 687.566,16	R\$ 681.542,89		09/11/2021	09/03/2022			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OSVALDO CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA				C. D CASTRO CONSTRUTORA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS		Número do Processo Licitatório 02-2019-02 FME		Local de Execução da Obra VILA SURUBIM, ZONA RURAL DE ANAPU/PA		1	22/12/2021	22/03/2022
						2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra			
PROPRIO - FME	R\$ 289.108,31	R\$ 359.485,44	124,34	22/09/2021	22/12/2021			
	1º ADIT DE VALOR	R\$ 70.390,19						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OSVALDO CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA	R\$ 289.108,31	R\$ 359.485,44		22/09/2021	22/03/2022			