



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
MÊS DE REFERÊNCIA					JUNHO, 2022					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS II EM ANAPU/PA						GRANDE CONSTRUTORA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra					
TOMADA DE PREÇOS		02-2022-02 PMA			RUA SANTO AGOSTINHO, BAIRRO: IMPERATRIZ, ZONA URBANA DE ANAPU/PA.					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 3	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS		R\$ 868.578,86	R\$ 305.848,28	R\$ 340.973,65	35,21	39,26	28/03/2022	28/07/2022		
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS II EM ANAPU/PA		R\$ 868.578,86	R\$ 305.848,28				28/03/2022	28/07/2022		
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIS COM EXECUÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANAPU/PA. CONVÊNIO 038/2022						GRANDE CONSTRUTORA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra					
TOMADA DE PREÇOS		03-2022-02 PMA			AVENIDA 2002, S/N BAIRRO SÃO LUIS ANAPU/PA					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação 2	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS		R\$ 448.889,53	R\$ 53.210,28	R\$ 153.273,42	11,85	34,15%	09/05/2022	08/10/2022		
REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIS COM EXECUÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANAPU/PA. CONVÊNIO 038/2022		R\$ 448.889,53	R\$ 53.210,28				09/05/2022	08/10/2022		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA					JUNHO, 2022				
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SURUBIM, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. CONVÊNIO 25/2022						CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI EPP		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório				Local de Execução da Obra			1	21/09/2022	20/01/2023
TOMADA DE PREÇOS		04-2022-02 PMA				AVENIDA 2002, S/N BAIRRO SÃO LUIS ANAPU/PA			2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra				
CONVÊNIO - ORÇAMENTO DO ESTADO DO PARÁ	R\$ 264.321,10	R\$ 133.495,02	R\$ 133.495,02	50,50	50,50%	20/05/2022	20/09/2022				
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SURUBIM, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. CONVÊNIO 25/2022	R\$ 264.321,10	R\$ 133.495,02				20/05/2022	20/09/2022				