



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – PROJETOS E CONVÊNIOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA			MARÇO, 2023						
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DRA ACY DE JESUS BARROS E EMEF FRANCISCO DE FARIAS					GRANDE CONSTRUTORA LTDA - ME		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATÓRIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra		1	24/02/2023	24/08/2023
001/2023-02 FME		20230055			ZONA RURAL, ANAPU/PA		2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação ¹	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
FNDE	R\$ 1.798.416,40	R\$ 251.058,92	R\$ 251.058,92	23,88%	23,88%	24/02/2023	24/08/2023		
EMEF DR ACY	R\$ 1.346.054,01	R\$ 215.450,28	R\$ 215.450,28	16,0%	16,01%	24/02/2023	24/08/2023		
EMEF FRANCISCO DE FARIAS	R\$ 452.362,39	R\$ 35.608,64	R\$ 35.608,64	7,9%	7,9%	24/02/2023	24/08/2023		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA			MARÇO, 2023						
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					C D CASTRO CONSTRUTORA LTDA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra		1	19/07/2022	08/07/2023
TOMADA DE PREÇO 006/2022 - 02 FME		20220144			RUA DOIS BAIRRO NOVO PANORAMA ZONA URBANA ANAPU/PA		2		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação ⁴	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS	R\$ 2.738.530,52	R\$ 147.543,70	R\$ 774.393,33	5,39%	28,28%	19/07/2022	08/07/2023		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	R\$ 2.738.530,52	R\$ 147.543,70				19/07/2022	08/07/2023		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MÊS DE REFERÊNCIA			MARÇO, 2023						
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		TERMOS ADITIVOS		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RICARDO JUNIOR					GRANDE CONSTRUTORA LTDA		Nº	DATA INICIAL	DATA FINAL
PROCESSO LICITATORIO		CONTRATO			Local de Execução da Obra		1	27/11/2022	24/03/2023
TOMADA DE PREÇO 007/2022 - 02 FME		20220154			RUA QUATRO BAIRRO ALTO BONITO ZONA URBANA ANAPU/PA		2	24/03/2023	24/06/2023
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Aplicado-Medicação ⁶	Valor Total Aplicado	% Mês	% Total	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra		
PRÓPRIO - FMS	R\$ 897.209,00	139.445,70	755.230,49	15,54%	84,18%	28/07/2022	27/11/2022		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RICARDO JUNIOR	R\$ 897.209,00		R\$ 139.445,70						